

2014

Liquidación
Presupuesto Ayuntamiento de Madrid

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

AYUNTAMIENTO DE MADRID



INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2014

MEMORIA EJECUCIÓN MARZO 2015

El 20 de marzo de 2014 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid del ejercicio 2013, que alcanzó un Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales por un importe de 406.229.437,97 euros, tal y como se recoge en el Informe de la Intervención General a la Liquidación del citado Presupuesto.

La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario para el ejercicio 2014. Así se prevé que una vez atendidas las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” y amortizadas las operaciones de endeudamiento vigentes en el importe necesario para no incurrir en déficit, si la Corporación Local tuviera un saldo positivo, éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión, éstas sean financieramente sostenibles.

La disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece los requisitos formales y los parámetros que han de cumplirse respecto a los proyectos de inversión para que sean financieramente sostenibles.

Con fecha 1 de abril de 2014, la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública estableció mediante Decreto el procedimiento para la aplicación del Remanente de Tesorería 2013 para Gastos Generales en inversiones financieramente sostenibles, sin más limitaciones al formular las propuestas de inversión que los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y derivado en todo caso de un riguroso análisis de las necesidades de inversión de la Ciudad de Madrid por parte de las distintas Áreas de Gobierno y Distritos. En dicho Decreto se recogió el procedimiento para la presentación de la financiación de las inversiones sostenibles de 2014.

Así, todas las solicitudes fueron presentadas ante el Área de Economía, Hacienda y Administración Pública con la constatación firmada de que cumplían con los requisitos establecidos por la normativa para la financiación de las inversiones financieramente sostenibles.

De conformidad con lo señalado en el citado Decreto, los diferentes órganos manifestaron que:

- La inversión que se pretendía realizar por la entidad local tenía reflejo presupuestario en los grupos de programas relacionados en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido.
- Que ninguno de los proyectos de inversión tienen una vida útil inferior a cinco años así como las que se refieran a adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.
- Que el gasto se imputa al capítulo 6 del estado de gastos del Presupuesto General de la Corporación Local.
- Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valora, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

Analizadas las solicitudes presentadas por los distintos órganos gestores del presupuesto municipal y desestimadas algunas peticiones debido a la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que desarrolla las mencionadas inversiones, con fecha 8 de Mayo de 2014, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó 291 Proyectos de Inversión Financieramente Sostenibles por un total de 48.453.087,66 euros con la siguiente distribución tanto por Secciones Presupuestarias como por Grupos de Programa Presupuestario:

Resumen por Responsables de la Gestión

Distritos	9.943.876,66
Á. G. de Economía Hacienda y Administración Pública	8.467.357,00
Á. G. de Medio Ambiente y Movilidad	23.315.082,00
Organismos Autónomos	6.726.772,00

TOTAL SOLICITUDES	48.453.087,66
--------------------------	----------------------

Resumen por Grupos de Programa

161. Saneamiento, abastecimiento y distribución del agua	1.140.000,00
165. Alumbrado público	900.000,00
172. Protección y mejora del medio ambiente	202.000,00
431. Comercio	445.357,00
491. Sociedad de la información	6.726.772,00
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.723.582,00
155. Vías públicas	13.655.000,00
171. Parques y jardines	5.694.500,00
933. Gestión del patrimonio	17.965.876,66
TOTAL SOLICITUDES	48.453.087,66

En cuanto a las exigencias sobre sostenibilidad financiera establecidas por la disposición adicional decimosexta para todos los Proyectos de Inversión Financieramente Sostenible por parte de los diferentes responsables de los programas presupuestarios se suscribieron las correspondientes memorias económicas específicas en la que se indicaron, entre otros aspectos, los efectos económicos respecto de los gastos de mantenimiento y a los posibles ingresos o a la reducción de gastos que generasen las inversiones a lo largo del horizonte de vida útil previsto para las mismas. A este respecto excepto para tres proyectos, se hizo constar que durante el ejercicio presupuestario 2014 los mismos no iban a suponer un incremento en los gastos de mantenimiento de la entidad. En relación a los citados tres proyectos de inversión, todos ellos del primer grupo de programas relacionados en la mencionada disposición, uno del Ayuntamiento de Madrid y dos del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, se estimó un incremento en gastos en bienes corrientes y servicios de 33.680,00 euros, al interpretarse inicialmente que para este primer grupo de programas, en los que debería tener reflejo la inversión, sí se podía incurrir en un aumento de los gastos de mantenimiento sin precisar de autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

Asimismo, en las mencionadas memorias se estimó un incremento de ingresos de 10.000,00 euros y una reducción de gastos en bienes corrientes y servicios por 4.697.336,23 euros, derivadas fundamentalmente de actuaciones en materia de eficiencia energética. Además se hizo constar para todas y cada una de las obras, con las tres excepciones ya comentadas, que

la puesta en funcionamiento de las referidas inversiones no precisarán de incremento alguno en los escenarios de gastos corrientes previstos para los próximos ejercicios, ni ninguna minoración anual de los ingresos conocidos, por todo ello no se obstaculiza el cumplimiento de los escenarios presupuestarios previstos.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 12 de Junio de 2014, se aprobaron los 291 Proyectos de Inversión Financieramente Sostenibles a través de sendos expedientes de suplemento y crédito extraordinario financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales por un importe total de 48.453.087,66 euros. En concreto los números de expediente de modificación presupuestaria aprobados, así como su importe, son los siguientes:

0250003084	8.895.332,00
0250003092	2.927.009,56
0250003093	3.878.786,62
0250003094	3.138.080,48
0250003111	29.613.879,00

Con fecha 30 de junio de 2014, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas emite una nota interpretativa relativa a las inversiones financieramente sostenibles sujetas al régimen de autorización previa de la Secretaría General mencionada, por la que los tres Proyectos de Inversión que implicaban un incremento del gasto en el capítulo 2 del estado de gastos, conllevaban la necesaria solicitud de autorización previa al Ministerio de Economía y Hacienda del conjunto de Inversiones Financieramente Sostenibles previstas en el segundo grupo de programas en los que podría tener reflejo presupuestario la inversión. En consecuencia y para no retrasar la ejecución del resto de proyectos, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de Julio de 2014 se declara la no disponibilidad de crédito de los siguientes proyectos de inversión:

- 2014/007284: Servicios de Control Ambiental. Herramientas de control e inspección por un importe de 42.000,00 euros.
- 2014/007295: Adquisición nuevas licencias REMEDY por aumento de necesidades por un importe de 298.000,00 euros y
- 2014/007297: Implantación sistema de control de acceso a la red por un importe de 63.772,00 euros.

Iniciada la ejecución presupuestaria por los distintos gestores, se constatan remanentes de crédito de los Proyectos de Inversión Financieramente Sostenibles. En concreto sobre los créditos inicialmente aprobados por importe de 48.453.087,66 euros se presentan unos remanentes de 8.394.544,28 euros derivados o bien de las bajas de adjudicación o por las

inversiones que no se iban a ejecutar por las circunstancias anteriormente expuestas. El importe de los créditos definitivos a 31 de diciembre de 2014 destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles se reduce por tanto a 40.076.685,78, mientras que con el citado sobrante de 8.394.544,28 euros, se tramitó un suplemento de crédito financiado con bajas por anulación para incrementar el capítulo 9 de gastos con el objeto de preamortizar deuda, dando cumplimiento de este modo al destino del Remanente de Tesorería que establece la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Con fecha 26 de diciembre de 2014, se solicitó desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad habilitación de crédito para tramitar certificaciones finales de obras de proyectos de inversiones financieramente sostenibles, cuya baja de adjudicación se había destinado, entre otras, a preamortizar deuda. Como en ningún caso superaban el crédito autorizado inicialmente por la Junta de Gobierno, se tramitaron reasignaciones de crédito en la partida 001/015/15501/61100 entre proyectos de inversión financieramente sostenibles y, para la dotar suficientemente de crédito otro proyecto, sin crédito en la partida 001015/16501/61400, se tramitó expediente de modificación de crédito desde créditos globales por importe de 18.142,40 euros.

Como resumen de la ejecución a 31 de diciembre de 2014 de las inversiones financieramente sostenibles de 2014, hay que señalar lo siguiente:

- De los 291 proyectos de inversión financieramente sostenibles inicialmente aprobados, 3 proyectos quedaron retenidos en aplicación del acuerdo de no disponibilidad de créditos adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 10 de julio de 2014. Otros 13 no llegaron a la fase contable de Reconocimiento de Obligación, de los cuales 9 de ellos no iniciaron su ejecución y los otros cuatro sólo alcanzaron la fase de Autorización y Disposición de gasto. A tales efectos, por los responsables de los proyectos de inversión se ha remitido a la Dirección General de Presupuestos la correspondiente nota aclaratoria
- El crédito definitivo de las referidas inversiones y que ha sido puesto a disposición de los distintos gestores de la corporación local ha sido de 40.076.685,78 euros.
- Los gastos dispuestos han alcanzado la cifra de 33.698.622,68 euros, lo que significa una ejecución en términos porcentuales del 84,09 por ciento sobre el crédito actual.
- Las obligaciones reconocidas han supuesto un montante de gasto a 31 de diciembre de 30.322.054,95 euros con un porcentaje de ejecución del 75,66 por ciento sobre los créditos actuales.

La distribución por Secciones de la referida ejecución es la siguiente:

ESTADO DE EJECUCIÓN. RESUMEN POR SECCIONES

SECCIONES / PROGRAMAS: Datos Contabilizados a 31.12.2014	Nº PROY.	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL	CRÉDITO AUTORIZADO	CRÉDITO DISPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% "D"/ C.INICI.	% "O"/ C.INICI.	% "D"/ C.ACT.	% "O"/ C.ACT.	% "O"/ "D".
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	23	23.315.082,00	16.300.419,32	13.183.003,36	13.183.003,36	10.755.421,53	56,54%	46,13%	80,88%	65,98%	81,59%
ECONOMÍA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	73	8.467.357,00	8.450.797,97	5.732.980,24	5.732.980,24	5.053.815,69	67,71%	59,69%	67,84%	59,80%	88,15%
DISTRITOS	190	9.943.876,66	9.683.340,13	9.140.510,72	9.140.510,72	8.870.689,37	91,92%	89,21%	94,39%	91,61%	97,05%
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	5	6.726.772,00	5.642.128,36	5.642.128,36	5.642.128,36	5.642.128,36	83,88%	83,88%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL GENERAL	291	48.453.087,66	40.076.685,78	33.698.622,68	33.698.622,68	30.322.054,95	69,55%	62,58%	84,09%	75,66%	89,98%

Por lo que se refiere a la ejecución por Grupos de Programa, las inversiones financieramente sostenibles a 31 de diciembre de 2014 presentan los siguientes importes sobre obligaciones reconocidas:

- 161. Saneamiento, Abastecimiento y Distribución del agua: 405.803,47 euros.
- 165. Alumbrado público: 511.129,96 euros.
- 431. Comercio: 426.872,23 euros.
- 491. Sociedad de la información: 5.642.128,36 euros.
- 133. Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento: 746.921,24 euros.
- 155. Vías Públicas: 7.590.432,58 euros.
- 171. Parques y Jardines: 1.501.134,28 euros.
- 933. Gestión del Patrimonio: 13.497.632,83 euros.

La Disposición adicional decimoctava de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2015 establece lo siguiente:

“En relación con los proyectos de inversión ejecutados conforme a lo establecido en la Disposición adicional decimosexta “Inversiones financieramente sostenibles” del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los respectivos responsables de los programas remitirán a la Dirección General de Presupuestos, antes del 15 de febrero, informe justificativo del grado de cumplimiento de los efectos presupuestarios y económicos previstos para el ejercicio 2014 respecto de aquellos proyectos de inversión en los que sus respectivas memorias económicas

específicas hubieran previsto incremento de ingreso o reducción de gastos durante dicho periodo.

A tales efectos, los diferentes responsables de los programas presupuestarios han elaborado para el cumplimiento de dicha disposición, informes justificativos del grado de cumplimiento de los efectos presupuestarios y económicos de las inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2014. Dichos informes, debidamente cumplimentados y envidados por los distintos gestores municipales se basan en un modelo remitido por la Dirección General de Presupuestos a tal fin y enviado a esta Dirección General, los informes expresamente elaborados justificativos.

Se incluye, como documento anexo a la presente memoria, hoja de cálculo en la que se recoge el grado de cumplimiento de los efectos económicos y presupuestarios que fueron indicados en sus respectivas memorias para cada uno de los proyectos de inversión, con el siguiente detalle:

- Código de Proyecto de Inversión
- Denominación del Proyecto
- Vida útil
- Importe inicialmente aprobado
- En su caso, el incremento de ingresos o incremento o reducción de gasto corriente consecuencia de la inversión sostenible que se comunicó inicialmente
- Importe de gasto comprometido en cada proyecto a 31 de diciembre
- Importe de obligación reconocida en cada proyecto a 31 de diciembre
- En su caso, el incremento de ingresos o incremento o reducción de gasto corriente consecuencia de la ejecución de la inversión sostenible a 31 de diciembre.

De los datos indicados en dicho Anexo, a grandes rasgos podemos concluir:

- Ningún proyecto de inversión genera gastos de mantenimiento, dado que los que se encontraban en tal circunstancia fueron declarados no disponibles por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de julio de 2014, tal y como ya se ha explicado anteriormente.
- La efectiva reducción de gastos se ha producido en un 21,58 por ciento en relación a las estimaciones inicialmente previstas, que en términos absolutos suponen un total de 1.013.581,21 euros, debido, en muchos casos, a que la ejecución de los proyectos concluyó al final del ejercicio 2014, por lo que la estimación inicialmente prevista en las memorias en términos anuales podrá resultar plenamente efectiva en el ejercicio 2015. En otros casos, los menos, si bien no han supuesto incremento de gasto alguno,

por parte del gestor no ha podido cuantificarse la disminución de gasto inicialmente prevista.

- En cuanto al posible incremento de ingresos detallado inicialmente en un único proyecto de inversión, tal y como se indicó en la memoria económica específica esta previsto a partir del ejercicio 2015.
- Por último destacar que en cada una de las memorias específicas de cada inversión, se hace constar expresamente que con su puesta en funcionamiento no se obstaculiza el cumplimiento de los escenarios presupuestarios previstos, al no precisar de incremento alguno en los escenarios de gastos corrientes ni ninguna minoración anual de los ingresos conocidos.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES AYUNTAMIENTO DE MADRID
Clasificación por Secciones y Responsable de Programa
Grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios y económicos

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS					INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES	
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS		REDUCCIÓN DE GASTOS
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	23		23.315.082,00	1.900,00	0,00	3.664.537,00	20	13.183.003,36	10.755.421,53	0,00	0,00	871.467,00	
D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS	9		5.694.500,00	0,00	0,00	2.346.070,00	8	3.141.817,28	1.501.134,28	0,00	0,00	0,00	
2014/007276 LAGO CASA DE CAMPO. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ADECUACIÓN DEPURADORA		10	300.000,00			25.000,00	1	191.429,44	191.429,44	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007277 CASA DE CAMPO. CERRAMIENTO CON TIPOLOGÍA DE MURO HISTÓRICO		50	1.100.000,00				1	521.794,51	154.890,14	0,00	0,00	0,00	
2014/007278 CASA DE CAMPO. RECUPERACIÓN DE LA ERA HISTÓRICA		30	35.000,00				1	34.775,40	34.775,40	0,00	0,00	0,00	
2014/007279 PARQUE MADRID RÍO. ADECUACIÓN TUNEL DE BONAPARTE A NORMATIVA ACCESIBILIDAD		20	45.000,00				1	45.000,00	44.543,71	0,00	0,00	0,00	
2014/007280 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. ASFALTADO LOOP CARRIL- BICI		15	17.500,00				1	16.999,99	16.999,99	0,00	0,00	0,00	
2014/007281 PLAZA ENTRE CALLES TENERIFE Y SAN RAIMUNDO. MEJORA ZONAS ESTANCIALES		20	350.000,00				1	215.137,47	42.610,90	0,00	0,00	0,00	
2014/007282 DIVERSAS ZONAS AJARDINADAS. MEJORA EFICIENCIA RED DE RIEGO Y ACONDICIONAMIENTO		20	2.332.000,00			1.942.395,00	1	1.235.521,35	789.235,14	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007283 DIVERSAS PARCELAS CIUDAD MADRID. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS		15	425.000,00			378.675,00	1	226.678,45	226.649,56	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007292 JARDÍN EL CAPRICHIO Y ESCALERA NORTE JARDINES DE SABATINI. MUROS PERIMETRALES			1.090.000,00					654.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	OBRA EJECUTADA. OBLIGAC.RECONOC.DEVUELTAS CON REPAROS
D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA	4		1.140.000,00	0,00	0,00	107.000,00	3	405.803,47	405.803,47	0,00	0,00	0,00	
2014/007288 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSUMO DE AGUA		10	525.000,00			25.000,00	1	318.287,03	318.287,03	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007289 APROVECHAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA CLIMATIZACIÓN CENTRO DEPORTIVO			450.000,00			70.000,00		0,00	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
2014/007290 RED DE AGUA REGENERADA PLAZA DE FERNÁNDEZ LADREDA		30	95.000,00			2.000,00	1	28.565,24	28.565,24	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007291 APROVECHAMIENTO POZO DRENAJE PRINCIPE PÍO PARA LLENADO DEL LAGO CASA DE CAMPO		30	70.000,00			10.000,00	1	58.951,20	58.951,20	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS	2		202.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014/007284 SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL. HERRAMIENTAS DE CONTROL E INSPECCIÓN			42.000,00	1.900,00			1	0,00	0,00				No se ejecuta.Según Acuerdo Junta Gobierno Proyecto sin financiación por incremento futuro C-2 de gastos
2014/007285 SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL. MEJORA HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS			160.000,00					0,00	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	2		1.723.582,00	0,00	0,00	340.000,00	2	1.173.483,28	746.921,24	0,00	0,00	0,00	
2014/007286 SISTEMA PLAN CALIDAD DEL AIRE. EQUIPOS DE VIGILANCIA E INFORMACIÓN		13	900.000,00			50.000,00	1	746.921,24	746.921,24	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007287 INSTALACIONES MUNICIPALES. IMPLANTACIÓN MEDIDAS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		7	823.582,00			290.000,00	1	426.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR	6		14.555.000,00	0,00	0,00	871.467,00	6	8.461.899,33	8.101.562,54	0,00	0,00	871.467,00	
2014/007270 PLAN DE BARRIOS. MEJORA DE PAVIMENTOS CALZADAS, ACERAS Y CARRIL BICI		15	6.275.000,00			441.000,00	1	3.864.716,08	3.554.130,08	0,00	0,00	441.000,00	
2014/007271 CASA DE CAMPO. RENOVACIÓN DE CALZADAS		15	2.850.000,00			199.500,00	1	1.727.335,04	1.727.335,03	0,00	0,00	199.500,00	
2014/007272 C/ LÓPEZ DE HOYOS. REMODELACIÓN PAVIMENTACIÓN		25	1.210.000,00			36.300,00	1	784.050,56	760.950,85	0,00	0,00	36.300,00	
2014/007273 Pº RECOLETOS Y Pº DEL PRADO. RENOVACIÓN DE ACERAS		25	3.320.000,00			99.600,00	1	1.548.016,71	1.548.016,62	0,00	0,00	99.600,00	
2014/007274 RECINTOS FERIALES CASA DE CAMPO. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ADECUACIÓN ALUMBRADO		25	650.000,00			81.421,00	1	327.411,42	301.695,10	0,00	0,00	81.421,00	
2014/007275 PUERTA DE ALCALÁ. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL		25	250.000,00			13.646,00	1	210.369,52	209.434,86	0,00	0,00	13.646,00	
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	78		15.194.129,00	158.900,00	0,00	706.252,80	78	11.375.108,60	10.695.944,05	0,00	0,00	0,00	
D.G. DE PATRIMONIO	60		8.022.000,00	0,00	0,00	0,00	60	5.305.665,26	4.626.943,46	0,00	0,00	0,00	
2014/007164 CANTÓN DE LIMPIEZA C/JORGE JUAN, 48. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	30.000,00				1	15.516,79	15.516,79	0,00	0,00	0,00	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS					INFORMES ECONÓMICOS					OBSERVACIONES	
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE		INCREMENTO DE INGRESOS
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21
2014/007165 MERCADO DE SAN CRISTOBAL. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	90.000,00				1	46.574,64	46.573,84	0,00	0,00	0,00
2014/007166 CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DOCTOR SALGADO ALBA. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	23.440,00				1	12.130,20	12.130,20	0,00	0,00	0,00
2014/007167 BIBLIOTECA PÚBLICA LA CHATA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	280.000,00				1	144.839,55	143.913,73	0,00	0,00	0,00
2014/007169 PARQUE LIMPIEZA HERREROS DE TEJADA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	3.000,00				1	1.552,07	1.302,87	0,00	0,00	0,00
2014/007170 CASETA MEDIO AMBIENTE ARQUITECTO GAUDÍ 9. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	7.500,00				1	3.880,76	2.042,36	0,00	0,00	0,00
2014/007174 MERCADO DE VILLA DE VALLECAS. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	8.000,00				1	3.718,12	623,78	0,00	0,00	0,00
2014/007175 CANTÓN DE LIMPIEZA C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15. INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	250.000,00				1	116.033,28	30.292,74	0,00	0,00	0,00
2014/007176 CENTRO MADRID INTERNATIONAL LAB. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	125.000,00				1	77.437,48	77.437,48	0,00	0,00	0,00
2014/007177 EDIFICIO Pº PONTONES, 10. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	120.000,00				1	74.339,99	74.339,99	0,00	0,00	0,00
2014/007178 ESCUELA DE OFICIOS DE CANTERÍA, C/ ANCORA, 41. EXIGENCIAS INSPECCION TÉCNICA EDIFICIOS		10	20.000,00				1	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00
2014/007179 EDIFICIO C/MENDEZ ÁLVARO, 22. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	85.000,00				1	52.657,49	52.657,49	0,00	0,00	0,00
2014/007180 ESCUELA DE OFICIOS DE CANTERÍA, C/ANCORA 45. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	18.000,00				1	11.151,01	11.151,01	0,00	0,00	0,00
2014/007181 MATADERO MUNICIPAL, NAVE 8. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	200.000,00				1	123.899,98	123.899,97	0,00	0,00	0,00
2014/007182 MATADERO MUNICIPAL, NAVE 9. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	250.000,00				1	154.874,99	154.874,99	0,00	0,00	0,00
2014/007183 CENTRO MÉDICO URGENCIAS C/NAVAS TOLOSA,10. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	32.550,00				1	17.869,81	17.869,81	0,00	0,00	0,00
2014/007184 PARQUE DE LIMPIEZA C/ REYES, 14. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	9.000,00				1	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00
2014/007185 PARQUE LIMPIEZA C/SANTA CRUZ MARCENADO, 23. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	40.000,00				1	21.914,43	21.908,24	0,00	0,00	0,00
2014/007186 PARQUE LIMPIEZA C/BRAVO MURILLO, 197. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	8.000,00				1	4.390,90	4.390,89	0,00	0,00	0,00
2014/007187 CENTRO EMERGENCIA DROGODEPENDIENTES FUCAR. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	40.000,00				1	18.583,11	18.575,43	0,00	0,00	0,00
2014/007188 RESIDENCIA DE MENORES DE CHAMBERÍ. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	333.810,00				1	183.258,93	183.258,93	0,00	0,00	0,00
2014/007189 CENTRO MADRID SALUD CHAMBERÍ. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	6.250,00				1	3.430,35	3.430,35	0,00	0,00	0,00
2014/007190 EDIFICIO MADRID SALUD C/ ALBERTO AGUILERA, 20. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	400.000,00				1	219.531,82	110.909,45	0,00	0,00	0,00
2014/007195 PARQUE LIMPIEZA C/SANTA ENGRACIA, 116B. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	30.000,00				1	16.470,00	16.094,00	0,00	0,00	0,00
2014/007196 PARQUE LIMPIEZA C/ISLA DE AROSA, 22. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	206.000,00				1	11.308,06	11.308,06	0,00	0,00	0,00
2014/007197 EDIFICACIÓN EN ZONA VERDE C/CELANOVA, 6. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	16.000,00				1	8.783,43	8.783,43	0,00	0,00	0,00
2014/007198 CENTRO INFORMACIÓN INCIDENCIAS AMBIENTALES. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	14.000,00				1	7.679,65	7.679,65	0,00	0,00	0,00
2014/007204 TALLERES PARQUES Y JARDINES CASA DE CAMPO. EXIGENCIAS INSPECCION TÉCNICA EDIFICIOS		10	150.000,00				1	82.252,22	82.232,19	0,00	0,00	0,00
2014/007205 CENTRO DE MAYORES MONSEÑOR OSCAR ROMERO. INSTALACIONES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	375.000,00				1	341.026,74	340.814,67	0,00	0,00	0,00
2014/007206 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. REFUERZO MURO DEL FRONTÓN		20	27.000,00				1	26.920,87	19.590,37	0,00	0,00	0,00
2014/007207 PALACIO DE VARGAS PUENTE DEL REY, CASA DE CAMPO. REFORMA DE CUBIERTAS		10	300.000,00				1	218.260,64	218.260,64	0,00	0,00	0,00
2014/007209 UNIDAD INTEGRAL DE POLICÍA PUENTE DE VALLECAS. OBRAS DE REFORMA		10	300.000,00				1	299.866,85	299.866,83	0,00	0,00	0,00
2014/007212 CANTÓN LIMPIEZAS PZA. JULIO CORTAZAR 2. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	14.500,00				1	7.503,74	7.502,23	0,00	0,00	0,00
2014/007215 PARQUE DE MAQUINARIA AVDA.TRECE ROSAS 5. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS		10	142.000,00				1	73.484,99	73.484,99	0,00	0,00	0,00

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS						INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007225 CENTRO ATENCIÓN LA INFANCIA AVENIDA BADAJOZ, 58-60. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA	5		30.000,00				1	14.500,05	14.500,05	0,00	0,00	0,00	
2014/007226 CENTRO ATENCIÓN VIOLENCIA DOMÉSTICA VIRGEN LLUC, 101. ADAPTACIÓN NORMATIVA ELÉCTRICA	5		30.000,00				1	6.720,01	6.720,01	0,00	0,00	0,00	
2014/007229 PARQUE DE LIMPIEZA MAR DE KARA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		60.000,00				1	30.887,74	30.887,74	0,00	0,00	0,00	
2014/007230 PARQUE DE LIMPIEZAS BACARES. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		40.000,00				1	20.274,49	20.274,47	0,00	0,00	0,00	
2014/007231 PARQUE DE LIMPIEZA MANOTERAS. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		20.000,00				1	10.349,78	10.349,78	0,00	0,00	0,00	
2014/007232 CENTRO DE RECOGIDA TRANSEUNTES. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		131.500,00				1	67.959,81	41.187,90	0,00	0,00	0,00	
2014/007236 PABELLÓN JARDINES CECILIO RODRIGUEZ. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		40.000,00				1	18.592,35	18.592,35	0,00	0,00	0,00	
2014/007237 SALA EXPOSICIONES MONTAÑA DE LOS GATOS. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		170.000,00				1	61.052,72	61.052,72	0,00	0,00	0,00	
2014/007238 VIVEROS DEL RETIRO. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		77.800,00				1	35.869,48	35.869,48	0,00	0,00	0,00	
2014/007239 MERCADO DE ORCASITAS. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		15.000,00				1	6.857,60	6.857,60	0,00	0,00	0,00	
2014/007240 PARQUE DE LIMPIEZAS C/LAGARTERA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		38.000,00				1	17.587,69	17.579,96	0,00	0,00	0,00	
2014/007241 CANTÓN DE LIMPIEZA C/MEJORANA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		20.000,00				1	9.136,20	2.807,83	0,00	0,00	0,00	
2014/007242 CANTÓN DE LIMPIEZA C/ARROYO BELINOSO. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		40.000,00				1	18.575,92	18.575,92	0,00	0,00	0,00	
2014/007243 CANTÓN LIMPIEZA C/CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRABANO. INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS	10		15.000,00				1	6.941,54	6.941,53	0,00	0,00	0,00	
2014/007244 CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL C/GODELLA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS	10		150.000,00				1	69.651,65	69.651,08	0,00	0,00	0,00	
2014/007245 CANTÓN DE LIMPIEZA C/ROCAFORT. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		19.150,00				1	8.898,93	8.897,90	0,00	0,00	0,00	
2014/007246 CENTRO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA HIDRATOS. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS	10		15.000,00				1	6.968,87	6.967,73	0,00	0,00	0,00	
2014/007248 CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. REPARACIÓN DE LA PISCINA	10		288.000,00				1	258.487,07	231.337,17	0,00	0,00	0,00	
2014/007249 EDIFICIO PASEO DE PONTONES, 25. ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS	10		395.000,00				1	394.226,25	393.807,56	0,00	0,00	0,00	
2014/007250 ESCUELA INFANTIL EN COLEGIO PÚBLICO GHANDI. ADAPTACIÓN PABELLÓN	10		530.000,00				1	529.998,40	529.998,05	0,00	0,00	0,00	
2014/007251 PABELLÓN MAYORALES, RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO. ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS	10		583.000,00				1	582.548,21	185.719,12	0,00	0,00	0,00	OBRAS FINALIZADAS 2015
2014/007252 CASETA MEDIO AMBIENTE AVDA. SEXTA 4. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		9.500,00				1	4.916,22	4.915,36	0,00	0,00	0,00	
2014/007253 MERCADO DE ORCASUR. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		581.000,00				1	270.004,47	269.853,84	0,00	0,00	0,00	
2014/007254 MERCADO DE LA CEBADA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	10		320.000,00				1	169.453,29	169.450,08	0,00	0,00	0,00	
2014/007255 CANTÓN DE LIMPIEZA PLAZA DE LA CEBADA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS	10		330.000,00				1	147.275,17	147.159,42	0,00	0,00	0,00	
2014/007256 EDIFICIO C/RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVEVERDE, 8. IMPLANTACIÓN DEPENDENCIAS	20		120.000,00				1	119.457,46	106.940,41	0,00	0,00	0,00	
G. INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	5		6.726.772,00	158.900,00	0,00	706.252,80	5	5.642.128,36	5.642.128,36	0,00	0,00	0,00	
2014/007293 ADQUISICIÓN 4000 EQUIPOS PARA PROYECTO DE RENOVACIÓN WINDOWS 7	5		2.540.000,00	0,00	0,00	706.252,80	1	2.455.235,20	2.455.235,20	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE A PARTIR DE 2015
2014/007294 ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE 2010/2013	5		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1	2.671.220,20	2.671.220,20	0,00	0,00	0,00	
2014/007295 ADQUISICIÓN NUEVAS LICENCIAS REMEDY POR AUMENTO DE NECESIDADES	5		298.000,00	145.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se ejecuta. Según Acuerdo Junta Gobierno Proyecto sin financiación por incremento futuro C-2 de gastos
2014/007296 AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN LICENCIAS PUESTO TRABAJO (RSA Y AUTOCAD).	5		725.000,00	0,00	0,00	0,00	1	515.672,96	515.672,96	0,00	0,00	0,00	
2014/007297 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED	5		63.772,00	13.900,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se ejecuta. Según Acuerdo Junta Gobierno Proyecto sin financiación por incremento futuro C-2 de gastos
D.G. DE COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO	13		445.357,00	0,00	0,00	0,00	13	427.314,98	426.872,23	0,00	0,00	0,00	
2014/007257 MERCADO DE SAN CRISTOBAL OBRAS DE REFORMA Y ACCESIBILIDAD	+20		34.000,00				1	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS						INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007258	MERCADO DE NUMANCIA. OBRAS DE REFORMA	+20	58.900,00				1	58.899,70	58.899,70	0,00	0,00	0,00	
2014/007259	MERCADO DE VICÁLVARO. OBRAS DE REFORMA	+20	34.951,00				1	34.898,01	34.898,01	0,00	0,00	0,00	
2014/007260	MERCADO GUILLERMO DE OSMÁ. ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	+20	60.458,00				1	60.457,72	60.457,72	0,00	0,00	0,00	
2014/007261	MERCADO DE PROSPERIDAD. OBRAS DE REFORMA	+20	40.445,00				1	40.311,15	40.311,15	0,00	0,00	0,00	
2014/007262	MERCADO JESÚS DEL GRAN PODER. OBRAS DE ADECUACIÓN	+20	2.638,00				1	2.515,08	2.072,34	0,00	0,00	0,00	
2014/007263	VIVERO DE MORATALAZ. DESAGUE PARA LA RECOGIDA Y CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES	+20	36.715,00				1	36.713,82	36.713,82	0,00	0,00	0,00	
2014/007264	FACTORÍA INDUSTRIAL. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	+20	45.000,00				1	44.997,48	44.997,48	0,00	0,00	0,00	
2014/007265	FACTORÍA INDUSTRIAL. RECOGIDA AGUAS PLUVIALES EN LAS PUERTAS DE LAS NAVES	+20	30.000,00				1	29.947,50	29.947,50	0,00	0,00	0,00	
2014/007266	FACTORÍA INDUSTRIAL. CONSTRUCCIÓN MARQUESINA METÁLICA DE ATENCIÓN USUARIOS	+20	50.000,00				1	49.850,54	49.850,53	0,00	0,00	0,00	
2014/007267	MERCADOS MUNICIPALES. INSTALACIÓN Y MONTAJE CARTELERÍA EXTERIOR	+20	15.250,00				1	13.999,70	13.999,70	0,00	0,00	0,00	
2014/007268	VIVEROS DE EMPRESAS. INSTALACIÓN Y MONTAJE CARTELERÍA EXTERIOR	+20	25.000,00				1	8.845,10	8.845,10	0,00	0,00	0,00	
2014/007269	VIVERO DE VICÁLVARO. INSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL	+20	12.000,00				1	11.879,18	11.879,18	0,00	0,00	0,00	
DISTRITOS	190		9.943.876,66	0,00	10.000,00	326.546,43	190	9.140.510,72	8.870.689,37	0,00	0,00	142.114,21	
G.DEL DISTRITO DE CENTRO	10		381.550,39	0,00	0,00	2.000,00	10	380.252,78	380.252,78	0,00	0,00	2.000,00	
2014/007001	CENTRO CULTURAL CLARA DEL REY. INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR Y ADECUACIÓN ESCALERA	30	41.470,46				1	41.153,42	41.153,42	0,00	0,00	0,00	
2014/007002	CENTRO CULTURAL LAVAPIÉS.ADECUACIÓN SÓTANO Y CALDERAS PARA AHORRO ENERGÉTICO	25	28.709,90			300,00	1	28.703,23	28.703,23	0,00	0,00	300,00	
2014/007003	CENTRO COMUNITARIO CASINO REINA.ACONDICIONAMIENTO FACHADAS Y TECHO GUARDERÍA	12	26.956,10				1	26.953,19	26.953,19	0,00	0,00	0,00	
2014/007004	CENTRO SOCIAL MARAVILLAS.ASEOS DISCAPACITADOS Y CALDERAS PARA AHORRO ENERGÉTICO	30	71.204,43			1.000,00	1	70.769,33	70.769,33	0,00	0,00	1.000,00	
2014/007005	ALBERGUE JUVENIL MEJÍA LEQUERICA. ACONDICIONAMIENTO GENERAL	10	18.509,91				1	18.501,29	18.501,29	0,00	0,00	0,00	
2014/007006	APARTAMENTOS TUTELADOS PARA MAYORES DISTRITO CENTRO. ACONDICIONAMIENTO GENERAL	40	85.113,09				1	84.659,11	84.659,11	0,00	0,00	0,00	
2014/007007	SALA DE EXPOSICIONES LA PALOMA. ADAPTACION ENFRIADORA PARA AHORRO ENERGÉTICO	20	29.905,84			300,00	1	29.900,79	29.900,79	0,00	0,00	300,00	
2014/007008	CENTRO DE MAYORES SAN FRANCISCO. REORDENACIÓN DE ESPACIOS	30	29.984,30				1	29.923,54	29.923,54	0,00	0,00	0,00	
2014/007009	CENTRO DE MAYORES SAN FRANCISCO. INSTALACIÓN ASCENSOR	35	29.881,80			200,00	1	29.881,12	29.881,12	0,00	0,00	200,00	
2014/007010	CENTRO DE MAYORES DOS AMIGOS. MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO	25	19.814,56			200,00	1	19.807,76	19.807,76	0,00	0,00	200,00	
G.DEL DISTRITO DE ARGANZUELA	1		233.311,11	0,00	0,00	0,00	1	233.311,11	233.311,03	0,00	0,00	0,00	
2014/007011	CASA RELOJ.SEDE DISTRITO ARGANZUELA.SISTEMAS CLIMATIZACIÓN-EFICIENCIA ENERGÉTICA	15	233.311,11				1	233.311,11	233.311,03	0,00	0,00	NO SE VALORA	
G.DEL DISTRITO DE RETIRO	15		328.275,70	0,00	0,00	25.373,30	15	327.872,59	325.851,15	0,00	0,00	24.807,94	
2014/007012	EDIFICIO SEDE DE RETIRO. OBRAS VARIAS DE MEJORA Y AHORRO ENERGÉTICO	20	29.607,69			2.960,77	1	29.586,80	29.494,51	0,00	0,00	2.949,45	
2014/007013	EDIFICIO SEDE RETIRO. ACONDICIONAMIENTO SALA EXPOSICIONES PARA AHORRO ENERGÉTICO	10	10.431,14			1.443,09	1	10.431,14	10.431,14	0,00	0,00	1.043,11	
2014/007014	EDIFICIO SEDE RETIRO. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA AHORRO ENERGÉTICO	25	29.186,34			1.945,76	1	29.186,34	29.097,67	0,00	0,00	1.939,84	
2014/007015	CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS. MEJORA INSTALACIONES PARA OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS	20	26.350,30			1.756,69	1	26.350,30	26.350,30	0,00	0,00	1.756,69	
2014/007016	CENTRO SOCIAL-APARTAMENTOS TUTELADOS RETIRO.ACABADOS INTERIORES-OBTENCIÓN ECONOMÍAS	10	24.634,91			2.463,49	1	24.632,21	24.631,92	0,00	0,00	2.463,19	
2014/007017	CENTRO SOCIAL-APARTAMENTOS TUTELADOS RETIRO.MEJORA INSTALACIONES-OBTENCIÓN ECONOMÍAS	20	19.730,31			986,51	1	19.698,33	19.698,33	0,00	0,00	984,92	
2014/007018	CENTRO DE MAYORES PÍO BAROJA. OBRAS VARIAS DE MEJORA Y OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS	20	8.251,37			550,09	1	8.248,00	8.248,00	0,00	0,00	549,86	
2014/007019	CENTRO DE MAYORES PÉREZ GALDÓS. OBRAS INTERIORES. EFICIENCIA ENERGÉTICA	20	41.196,36			2.746,40	1	40.968,65	39.128,48	0,00	0,00	2.608,56	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS					INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES	
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS		REDUCCIÓN DE GASTOS
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007020 CENTRO DE MAYORES PÉREZ GALDÓS. MEJORA DE LA FACHADA Y OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS		20	13.905,95			927,06	1	13.880,62	13.880,62	0,00	0,00	925,06	
2014/007021 CENTRO CULTURAL LUIS PEIDRÓ. OBRAS INTERIORES. EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	27.590,23			2.759,02	1	27.590,23	27.590,23	0,00	0,00	2.759,02	
2014/007022 CENTRO CULTURAL LUIS PEIDRÓ. MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA. EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	22.079,25			1.471,95	1	22.079,25	22.079,24	0,00	0,00	1.471,95	
2014/007023 CENTRO CULTURAL LUIS PEIDRÓ. ESPACIOS LIBRES Y ACCESOS		20	17.401,68			1.160,11	1	17.401,68	17.401,67	0,00	0,00	1.160,11	
2014/007024 CENTRO CULTURAL MERCADO IBIZA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO. EFICIENCIA ENERGÉTICA		20	6.712,09			671,20	1	6.708,62	6.708,62	0,00	0,00	670,86	
2014/007025 EVACUATORIO CASETA DE MÚSICA. OBRAS VARIAS DE MEJORA Y AHORRO ENERGÉTICO		15	1.548,24			221,17	1	1.548,24	1.548,24	0,00	0,00	221,17	
2014/007026 CENTRO CULTURAL CASA VACAS. ACONDICIONAMIENTO INTERIORES Y OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS		25	49.649,84			3.309,99	1	49.562,18	49.562,18	0,00	0,00	3.304,15	
G.DEL DISTRITO DE SALAMANCA	6		243.966,57	0,00	0,00	542,00	6	241.905,29	236.906,09	0,00	0,00	0,00	
2014/007027 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE SALAMANCA. ASCENSORES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES		15-20	60.469,56			200,00	1	60.469,56	60.469,56	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007028 CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. INSTALACIÓN CUBIERTA Y MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	24.061,35			150,00	1	24.035,79	24.035,79	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007029 RESIDENCIA Y CENTRO DÍA MARGARITA RETUERTO.TERRAZA EXTERIOR Y OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS		15	52.575,47				1	52.552,43	52.551,44	0,00	0,00	0,00	
2014/007030 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GUINDALERA. LUMINARIAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES		5-10	9.629,77			192,00	1	9.629,56	9.629,56	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007031 RESIDENCIA-CENTRO DÍA MARGARITA RETUERTO.PAVIMENTO PLANTA 3ª.OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS		10-15	45.230,42				1	45.230,42	45.230,42	0,00	0,00	0,00	
2014/007168 CENTRO CULTURAL BUENAVISTA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS		10	52.000,00				1	49.987,53	44.989,32	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE CHAMATÍN	6		251.117,88	0,00	0,00	52.040,10	6	250.226,43	250.226,43	0,00	0,00	47.042,20	
2014/007032 SEDE DISTRITO DE CHAMARTÍN.REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO		10	44.954,90			18.764,00	1	44.954,90	44.954,90	0,00	0,00	18.764,00	
2014/007033 CENTRO JUVENIL LUIS GONZAGA.REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO		10	49.860,03			685,22	1	49.860,03	49.860,03	0,00	0,00	685,22	
2014/007034 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN. INSTALACIÓN CALDERAS Y AHORRO ENERGÉTICO		20	49.797,66			25.086,98	1	49.797,66	49.797,66	0,00	0,00	20.089,08	
2014/007035 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CHAMARTÍN. SUSTITUCIÓN ASCENSOR		20	40.227,58				1	40.227,58	40.227,58	0,00	0,00	0,00	
2014/007036 CENTRO SERVICIOS SOCIALES SANTA HORTENSIA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO		10	49.707,95			4.047,00	1	49.707,95	49.707,95	0,00	0,00	4.047,00	
2014/007037 CENTRO DE MAYORES CASTILLA.REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO		10	16.569,76			3.456,90	1	15.678,31	15.678,31	0,00	0,00	3.456,90	
G.DEL DISTRITO DE TETUÁN	6		366.918,39	0,00	0,00	20.462,00	6	366.918,39	366.918,39	0,00	0,00	4.570,00	
2014/007038 CENTRO SOCIOCULTURAL DE TETUÁN. OBRAS DE MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	78.488,47			1.074,00	1	78.488,47	78.488,47	0,00	0,00	240,00	EL RESTO EN 2015
2014/007039 CENTRO COMUNITARIO DE TETUÁN. ADECUACIÓN CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	17.889,35			2.640,00	1	17.889,35	17.889,35	0,00	0,00	850,00	EL RESTO EN 2015
2014/007040 CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO.CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	92.833,05			5.471,00	1	92.833,05	92.833,05	0,00	0,00	1.380,00	EL RESTO EN 2015
2014/007041 SEDE DISTRITO TETUÁN.ADAPTACIÓN ARCHIVO,ILUMINACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	73.331,83			4.120,00	1	73.331,83	73.331,83	0,00	0,00	450,00	EL RESTO EN 2015
2014/007042 CENTROS SOCIALES VICENTE FERRER Y JOSEFA AMAR. MEDIDAS DE SEGURIDAD		10	10.307,22				1	10.307,22	10.307,22	0,00	0,00	0,00	
2014/007043 CENTRO DÍA Y MAYORES LA REMONTA. DIVERSAS OBRAS DE MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	94.068,47			7.157,00	1	94.068,47	94.068,47	0,00	0,00	1.650,00	EL RESTO EN 2015
G.DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ	8		386.339,99	0,00	0,00	0,00	8	308.214,97	299.359,71	0,00	0,00	13.382,19	
2014/007044 EDIFICIO SEDE DISTRITO CHAMBERÍ. REPARACIÓN SANEAMIENTO Y OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS		+20	127.000,00			NO SE VALORA	1	112.770,38	112.770,38	0,00	0,00	591,63	
2014/007045 CENTRO SOCIAL MARTA ESQUIVIAS. REHABILITACIÓN CUBIERTA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		+10	99.989,99			NO SE VALORA	1	99.989,98	91.134,72	0,00	0,00	2.477,78	
2014/007046 CENTRO CULTURAL GALILEO. MEJORA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		+20	14.850,00			NO SE VALORA	1	14.846,01	14.846,01	0,00	0,00	10.312,78	
2014/007047 CENTRO CULTURAL GALILEO. MEJORA DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS		+20	34.500,00				1	34.496,34	34.496,34	0,00	0,00	0,00	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS						INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007191 CENTRO DE MAYORES SANTA ENGRACIA. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		+5	28.000,00				1	27.925,64	27.925,64	0,00	0,00	0,00	
2014/007192 CENTRO DE MAYORES BLASCO DE GARAY. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		+5	26.000,00				1	5.734,17	5.734,17	0,00	0,00	0,00	
2014/007193 CENTRO SERVICIOS SOCIALES PONTEVEDRA. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		+5	27.000,00				1	12.452,45	12.452,45	0,00	0,00	0,00	
2014/007194 CENTRO DÍA APOYO MUJERES C/ ANDRÉS MELLADO, 44. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA			29.000,00				1	0,00	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
G.DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	6		182.403,66	0,00	0,00	3.751,62	6	182.399,89	182.399,89	0,00	0,00	0,00	
2014/007048 BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO. CERRAMIENTO ZONA PORTICADA.EFICIENCIA ENERGÉTICA		+15	41.735,74			NO SE VALORA	1	41.731,97	41.731,97	0,00	0,00	NO SE VALORA	10 % CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL
2014/007049 CENTRO DE DÍA VOCAL VECINO JUSTO SIERRA. CHIMENEA EXTRACCIÓN HUMOS		10	5.741,07				1	5.741,07	5.741,07	0,00	0,00	0,00	
2014/007050 CENTRO DE MAYORES GINZO DE LIMIA. INSTALACIÓN GAS NATURAL Y AHORRO ENERGÉTICO		+5	8.145,08			2.810,33	1	8.145,08	8.145,08	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007051 CENTRO CULTURAL VALVERDE. REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y AHORRO ENERGÉTICO		+15	32.060,83			592,05	1	32.060,83	32.060,83	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007052 SEDE DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. ACONDICIONAMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO		+5	47.896,74			NO SE VALORA	1	47.896,74	47.896,74	0,00	0,00	NO SE VALORA	9 % CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL
2014/007053 CENTRO CULTURAL VALLE INCLÁN. REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y AHORRO ENERGÉTICO		+15	46.824,20			349,24	1	46.824,20	46.824,20	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
G.DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	11		553.125,87	0,00	0,00	99.216,22	11	257.023,25	240.240,03	0,00	0,00	0,00	
2014/007054 EDIFICIO SEDE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA. ADAPTACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		10	52.257,49			2.505,52	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
2014/007055 ESCUELA CERÁMICA. EXIGENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	89.245,84			1.801,40	1	68.695,22	51.912,00	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007056 CENTRO CULTURAL JULIO CORTÁZAR. ADECUACIÓN CUBIERTA Y FALSO TECHO		10	43.093,64			778,61	1	43.018,40	43.018,40	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007057 AULA DE NATURALEZA. ADECUACIÓN VENTANAS Y CUBIERTAS. EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	31.654,83			633,04	1	31.654,73	31.654,73	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007058 CENTRO DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA. CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	77.530,88			5.664,54	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
2014/007059 OFICINA AUXILIAR ARAVACA. CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	100.000,00			4.191,14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
2014/007060 CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO. SISTEMA AGUA CALIENTE SANITARIA CON PLACAS SOLARES		10-20	100.000,00			73.334,09	1	74.701,19	74.701,19	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007061 CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	13.787,05			9.777,87	1	3.752,97	3.752,97	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007062 CENTRO DE MAYORES INFANTE DON JUAN. ACCESIBILIDAD Y OTRAS DE ACONDICIONAMIENTO		20	24.197,19				1	21.195,35	21.195,35	0,00	0,00	0,00	
2014/007063 CENTRO CULTURAL AGUSTÍN DÍAZ.ADECUACIÓN CUBIERTA Y FALSO TECHO.EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	14.009,26			164,48	1	14.005,39	14.005,39	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007064 CENTRO ACOGIDA LA ROSA.ADECUACIÓN NORMATIVA INCENDIOS,RIESGOS LABORALES Y EFICIENCIA		10	7.349,69			365,53	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
G.DEL DISTRITO DE LATINA	14		599.213,88	0,00	0,00	0,00	14	596.539,70	595.116,57	0,00	0,00	0,00	
2014/007065 CENTRO DE DÍA GALLUR. OBRAS DE CONSERVACIÓN		+5	32.458,32				1	32.087,76	31.944,11	0,00	0,00	0,00	
2014/007066 CENTRO DE MAYORES CAMPAMENTO. CONSERVACIÓN FACHADAS Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		+5	54.840,99				1	54.648,27	54.318,88	0,00	0,00	0,00	
2014/007067 CENTRO CULTURAL GRECO. IMPERMEABILIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y NORMATIVA INCENDIOS		+5	95.150,44				1	95.150,44	95.150,44	0,00	0,00	0,00	
2014/007068 CENTRO DE MAYORES CIUDAD DE MÉJICO. MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN Y CONSERVACIÓN		+5	36.230,21				1	36.209,73	36.209,73	0,00	0,00	0,00	
2014/007069 CENTRO DE MAYORES LUCERO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		+5	22.055,06				1	22.038,49	22.038,49	0,00	0,00	0,00	
2014/007070 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GALLUR. ACCESIBILIDAD Y OBRAS DE CONSERVACIÓN		+5	56.737,84				1	56.546,42	56.052,04	0,00	0,00	0,00	
2014/007071 SALA DE LECTURA CAYETANO PANDO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		+5	77.942,37				1	77.211,69	77.211,69	0,00	0,00	0,00	
2014/007072 SALA DE LECTURA CEBREROS. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		+5	40.047,08				1	40.034,96	40.034,95	0,00	0,00	0,00	
2014/007073 SALA DE LECTURA Pº DE EXTREMADURA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		+5	34.077,67				1	33.830,62	33.374,92	0,00	0,00	0,00	
2014/007074 SALA DE LECTURA MAQUEDA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		+5	33.406,36				1	33.097,55	33.097,55	0,00	0,00	0,00	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS					INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES	
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS		REDUCCIÓN DE GASTOS
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007075 CENTRO CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ. OBRAS DE CONSERVACIÓN		+5	14.351,05				1	14.323,13	14.323,13	0,00	0,00	0,00	
2014/007076 CENTRO CULTURAL ALMIRANTE CHURRUCA.FACHADAS Y OTRAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA		+5	54.540,40				1	54.540,40	54.540,40	0,00	0,00	0,00	
2014/007077 CENTRO SOCIOCULTURAL DE LATINA. OBRAS DE CONSERVACIÓN		+5	30.206,44				1	29.835,87	29.835,87	0,00	0,00	0,00	
2014/007078 CENTRO CULTURAL CAMPAMENTO. OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA		+5	17.169,65				1	16.984,37	16.984,37	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE CARABANCHEL	3		117.498,43	0,00	0,00	0,00	3	117.339,98	117.339,98	0,00	0,00	0,00	
2014/007079 CENTRO DE MAYORES TIERNO GALVÁN. OBRAS DE REFORMA		10	60.498,43				1	60.498,43	60.498,43	0,00	0,00	0,00	
2014/007210 CENTRO DE DÍA DE MAYORES AURORA VILLA. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		20	27.000,00				1	26.960,42	26.960,42	0,00	0,00	0,00	
2014/007211 CENTRO DE MAYORES ENRIQUE TIERNO GALVÁN. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		10	30.000,00				1	29.881,13	29.881,13	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE USERA	10		1.121.000,00	0,00	0,00	8.887,00	10	955.901,90	933.037,96	0,00	0,00	0,00	
2014/007080 CENTRO DE MAYORES EVANGELIOS. OBRAS DE REFORMA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		50	44.000,00				1	38.332,74	38.332,74	0,00	0,00	0,00	
2014/007081 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE USERA. OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO		25	190.000,00				1	166.508,95	166.508,95	0,00	0,00	0,00	
2014/007082 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE USERA. OBRAS DE MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA		25	200.000,00				1	158.300,62	158.300,62	0,00	0,00	0,00	
2014/007083 CENTRO DE MAYORES SAN FILIBERTO. OBRAS DE REFORMA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		25-50	200.000,00			8.887,00	1	154.892,92	154.892,92	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007084 CENTRO CULTURAL SAN FERMÍN. ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		25-50	101.000,00				1	97.861,50	97.861,50	0,00	0,00	0,00	
2014/007085 CENTRO CULTURAL MESETA DE ORCASITAS. OBRAS DE REFORMA		25-50	168.000,00				1	154.241,89	154.241,89	0,00	0,00	0,00	
2014/007086 CENTRO CULTURAL ORCASUR. OBRAS DE REFORMA		25	54.000,00				1	50.783,98	50.783,98	0,00	0,00	0,00	
2014/007087 CENTRO CULTURAL DE USERA. OBRAS DE REFORMA		25	97.000,00				1	70.143,02	70.143,02	0,00	0,00	0,00	
2014/007088 CENTRO CULTURAL ORCASUR. ADAPTACIÓN ASEOS EXTERIORES		25	40.000,00				1	37.897,41	37.897,41	0,00	0,00	0,00	
2014/007208 CENTRO DE MAYORES JOSÉ MANUEL BRINGAS. REPARACIÓN DE PARAMENTOS VERTICALES		10	27.000,00				1	26.938,87	4.074,93	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	10		711.955,92	0,00	0,00	28.402,70	10	711.955,78	711.955,78	0,00	0,00	0,00	
2014/007089 CENTRO SERVICIOS SOCIALES RAMÓN PÉREZ DE AYALA. ACONDICIONAMIENTO PRIMERA PLANTA		10	171.621,54				1	171.621,54	171.621,54	0,00	0,00	0,00	
2014/007090 BIBLIOTECA PUENTE DE VALLECAS. INSTALACIÓN BOMBAS DE CALOR		10	35.739,04			3.933,00	1	35.738,98	35.738,98	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007091 CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ. INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		10	49.489,97			6.805,70	1	49.489,97	49.489,97	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007092 CENTRO CULTURAL TALLERES DE CREATIVIDAD. INSTALACIÓN BOMBA DE CALOR		10	3.213,98			1.380,00	1	3.213,97	3.213,97	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007093 CENTRO DE MAYORES ALTO DEL ARENAL. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		10	9.601,25				1	9.601,25	9.601,25	0,00	0,00	0,00	
2014/007094 CENTRO CULTURAL EL POZO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	65.502,37				1	65.502,37	65.502,37	0,00	0,00	0,00	
2014/007095 CENTRO DE MAYORES CASA DEL BULEVAR. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		10	67.984,39				1	67.984,38	67.984,38	0,00	0,00	0,00	
2014/007096 CENTRO DE MAYORES SAN DIEGO. ACONDICIONAMIENTO TERRAZA EXTERIOR Y FACHADAS		10	143.440,46				1	143.440,41	143.440,41	0,00	0,00	0,00	
2014/007097 CENTRO MAYORES PABLO NERUDA.SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN		10	92.711,93			7.866,00	1	92.711,92	92.711,92	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007098 CENTRO DE MAYORES ENTREVÍAS. OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y CLIMATIZACIÓN		10	72.650,99			8.418,00	1	72.650,99	72.650,99	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
G.DEL DISTRITO DE MORATALAZ	9		571.853,00	0,00	0,00	0,00	9	556.254,81	556.027,99	0,00	0,00	0,00	
2014/007099 CENTRO CULTURAL EL TORITO. REHABILITACIÓN SALÓN DE ACTOS		20	58.058,00				1	58.040,99	58.040,99	0,00	0,00	0,00	
2014/007100 CENTRO DE DÍA Y MAYORES MORATALÁZ. REHABILITACIÓN SALÓN DE ACTOS		20	105.270,00				1	105.124,57	105.124,57	0,00	0,00	0,00	
2014/007101 CENTRO DE DÍA Y MAYORES NICANOR BARROSO. REHABILITACIÓN SALÓN DE ACTOS		20	15.125,00				1	15.047,84	15.047,84	0,00	0,00	0,00	
2014/007102 CENTRO DE DÍA Y MAYORES ISAAC RABÍN. REHABILITACIÓN SALÓN DE ACTOS		20	56.870,00				1	42.531,74	42.531,74	0,00	0,00	0,00	
2014/007103 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MORATALAZ. REHABILITACIÓN SALÓN DE ACTOS		20	47.190,00				1	46.981,25	46.981,25	0,00	0,00	0,00	
2014/007104 SEDE DISTRITO DE MORATALAZ. REHABILITACIÓN CALDERA Y CUARTOS DE LIMPIEZA		20	75.020,00				1	74.875,85	74.875,85	0,00	0,00	0,00	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS					INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES	
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS		REDUCCIÓN DE GASTOS
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007105 CENTRO DÍA Y MAYORES NICANOR BARROSO.REHABILITACIÓN ESPACIO EXTERIOR Y CERRAMIENTO		20	89.540,00				1	88.975,84	88.975,84	0,00	0,00	0,00	
2014/007106 CENTRO DÍA Y MAYORES ISAAC RABÍN.REHABILITACIÓN ESPACIO EXTERIOR CON CERRAMIENTO		20	82.280,00				1	82.206,53	81.979,71	0,00	0,00	0,00	
2014/007107 LOCALES PARA ESPACIO IGUALDAD DISTRITO DE MORATALÁZ. REHABILITACIÓN		20	42.500,00				1	42.470,20	42.470,20	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	20		757.265,39	0,00	0,00	0,00	20	632.697,85	612.090,74	0,00	0,00	0,00	
2014/007108 SEDE CIUDAD LINEAL.REMODELACIÓN ESPACIOS E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GARAJE		30	132.177,96				1	132.177,96	132.177,95	0,00	0,00	0,00	
2014/007109 CENTRO SERVICIOS SOCIALES SANTA FELICIDAD.OBRAS INSONORIZACIÓN Y CLIMATIZACIÓN		15	35.451,91				1	32.053,73	32.053,73	0,00	0,00	0,00	
2014/007110 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LUIS VIVES. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA		15	108.291,72				1	107.567,08	107.567,08	0,00	0,00	0,00	
2014/007111 BIBLIOTECA ISLAS FILIPINAS OBRAS DE REFORMA Y MEJORA		20	24.752,21				1	24.487,27	24.487,27	0,00	0,00	0,00	
2014/007112 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. CLIMATIZACIÓN Y OTRAS OBRAS DE MEJORA		15	49.900,89				1	48.993,86	48.993,86	0,00	0,00	0,00	
2014/007113 CENTRO CULTURAL JOAQUIN TURINA II.ADAPTACION NORMATIVA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		20	20.014,69				1	19.433,29	19.433,29	0,00	0,00	0,00	
2014/007114 CENTRO MAYORES PRÍNCIPE ASTURIAS.ADAPTACIÓN NORMATIVA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			2.676,01				1	2.389,50	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
2014/007213 BIBLIOTECA PÚBLICA ASCAO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	27.000,00				1	26.829,32	26.829,32	0,00	0,00	0,00	
2014/007214 CENTRO DE DÍA ASCAO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	27.000,00				1	26.991,62	26.991,62	0,00	0,00	0,00	
2014/007216 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	29.404,57	11.186,97	0,00	0,00	0,00	
2014/007217 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES LUIS VIVES. ADAPTACION NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	28.170,36	28.170,36	0,00	0,00	0,00	
2014/007218 CENTRO CULTURAL LA ELIPA. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	29.580,70	29.580,70	0,00	0,00	0,00	
2014/007219 CENTRO CULTURAL Y DE MAYORES PRÍNCIPE ASTURIAS. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	24.297,59	24.297,59	0,00	0,00	0,00	
2014/007220 CENTRO JUVENIL M.ª TERESA SAENZ DE HEREDIA, 50. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	1.219,05	1.219,05	0,00	0,00	0,00	
2014/007221 CENTRO DE MAYORES ISLAS FILIPINAS. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	25.167,10	25.167,10	0,00	0,00	0,00	
2014/007222 CENTRO CULTURAL Y DE MAYORES SAN JUAN BAUTISTA. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	23.731,86	23.731,86	0,00	0,00	0,00	
2014/007223 CENTRO DE MAYORES CANAL DE PANAMÁ. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	26.574,77	26.574,77	0,00	0,00	0,00	
2014/007224 CENTRO DE MAYORES Y DÍA CARMEN LAFORET. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	10.312,88	10.312,88	0,00	0,00	0,00	
2014/007227 AUDITORIO PARQUE CALERO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	30.000,00				1	13.315,34	13.315,34	0,00	0,00	0,00	
2014/007228 EVACUATORIO PARQUE CALERO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA			30.000,00				1	0,00	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
G.DEL DISTRITO DE HORTALEZA	8		400.242,61	0,00	0,00	9.900,00	8	400.241,53	400.203,06	0,00	0,00	0,00	
2014/007115 CENTRO CULTURAL HORTALEZA. ADECUACIÓN VENTANAS		20	85.365,00			1.700,00	1	85.364,83	85.364,74	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA A FINALES DE 2014. NO SE TIENEN DATOS SOBRE CONSUMOS FUTUROS
2014/007116 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCION ARENAL. CLIMATIZACIÓN		15	84.712,00			2.700,00	1	84.712,00	84.673,62	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA A FINALES DE 2014. NO SE TIENEN DATOS SOBRE CONSUMOS FUTUROS
2014/007117 CENTRO DE MAYORES LA MERCED. SISTEMA DE CALEFACCIÓN		15	54.882,00			2.600,00	1	54.881,99	54.881,99	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA A FINALES DE 2014. NO SE TIENEN DATOS SOBRE CONSUMOS FUTUROS
2014/007118 CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA. ACCESIBILIDAD		30	21.344,61				1	21.344,61	21.344,61	0,00	0,00	0,00	
2014/007119 CENTRO CULTURAL HORTALEZA. REFORMA DE LOS ASEOS		20	75.293,00				1	75.293,00	75.293,00	0,00	0,00	0,00	
2014/007120 PALACETE - EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO DE HORTALEZA. RESTAURACIÓN DE LAS VENTANAS		20	51.221,00			2.900,00	1	51.220,10	51.220,10	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA A FINALES DE 2014. NO SE TIENEN DATOS SOBRE CONSUMOS FUTUROS
2014/007121 PALACETE - SEDE DISTRITO DE HORTALEZA. IMPERMEABILIZACIÓN DEL SÓTANO		15	12.657,00				1	12.657,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	
2014/007122 CENTRO INTEGRADO SANTIAGO APOSTOL. MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA		30	14.768,00				1	14.768,00	14.768,00	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE VILLAVERDE	6		347.200,00	0,00	0,00	12.375,00	6	341.836,51	341.836,51	0,00	0,00	0,00	
2014/007123 CENTRO CULTURAL BOHEMIOS. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		22	47.500,00				1	46.286,31	46.286,31	0,00	0,00	0,00	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS						INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007124 CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. CLIMATIZACIÓN		20	14.500,00			1.450,00	1	14.497,47	14.497,47	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007125 CENTRO DE MAYORES JOSÉ ORTUÑO PONCE. CLIMATIZACIÓN		20	56.000,00			2.775,00	1	55.998,35	55.998,35	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007126 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE VILLAVERDE. ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		30	108.200,00			1.900,00	1	108.087,70	108.087,70	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007127 CENTRO CULTURAL LOS ROSALES. SERVICIO DE CALEFACCIÓN CON GAS NATURAL		25	75.000,00			6.000,00	1	71.001,37	71.001,37	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007128 CENTRO DE MAYORES Y SOCIAL VILLALONSO. REHABILITACIÓN FACHADA		15	46.000,00			250,00	1	45.965,31	45.965,31	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
G.DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	17		326.777,77	0,00	0,00	1.822,00	17	280.259,39	269.257,61	0,00	0,00	1.822,00	
2014/007129 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PEÑAVEIGA. REPARACIÓN FACHADA PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	43.186,72			90,00	1	43.183,44	43.183,43	0,00	0,00	90,00	
2014/007130 AUDITORIO VILLA DE VALLECAS. PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESCENARIO		7	29.958,10				1	29.955,55	27.457,68	0,00	0,00	0,00	
2014/007131 CENTRO SOCIAL FUENTIDUEÑA.SUPRESIÓN BARRERAS Y ADECUACIÓN ZONA ESTANCIAL		10	24.487,10				1	24.487,10	24.487,10	0,00	0,00	0,00	
2014/007132 CENTRO CULTURAL ZAZUAR. ACTUACIONES DE MEJORA Y AHORRO ENERGÉTICO		15	17.321,59			30,00	1	17.319,48	16.130,99	0,00	0,00	30,00	
2014/007133 CENTRO CULTURAL FRANCISCO FATOU. CLIMATIZACIÓN GIMNASIO PARA AHORRO ENERGÉTICO		15	12.305,08			582,00	1	12.303,92	12.303,92	0,00	0,00	582,00	
2014/007134 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. REPARACIÓN SANEAMIENTO		20	27.590,66				1	27.590,60	23.762,23	0,00	0,00	0,00	
2014/007135 CENTRO SERVICIOS SOCIALES PEÑAVEIGA. SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y CENTRALITA		10	8.109,95				1	8.109,92	8.109,92	0,00	0,00	0,00	
2014/007136 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLA VALLECAS. ADECUACIÓN ENCIMERAS Y LABAVOS DE ASEOS		20	21.662,84				1	21.658,69	21.658,69	0,00	0,00	0,00	
2014/007137 CENTRO CULTURAL FRANCISCO FATOU. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA Y ACCESIBILIDAD		15	11.477,12				1	11.476,62	11.476,62	0,00	0,00	0,00	
2014/007138 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PEÑAVEIGA.ADAPTACIÓN CALDERA PARA AHORRO ENERGÉTICO		15	8.588,53			960,00	1	8.588,50	8.588,50	0,00	0,00	960,00	
2014/007139 SEDE VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN FACHADA Y EXTERIORES PARA AHORRO ENERGÉTICO		20	43.334,51			160,00	1	43.333,44	40.480,20	0,00	0,00	160,00	
2014/007140 BIBLIOTECA GERARDO DIEGO. ADAPTACIÓN INSTALACIONES A NORMATIVA		10	4.721,96				1	4.647,26	4.647,26	0,00	0,00	0,00	
2014/007141 CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI RECREO. PLAN AUTOPROTECCIÓN Y MEJORA CLIMATIZACIÓN		10	8.994,38				1	8.739,79	8.314,44	0,00	0,00	0,00	
2014/007142 CENTRO DE MAYORES VILLA DE VALLECAS. AISLAMIENTO ACÚSTICO		10	5.039,23				1	5.037,57	5.037,57	0,00	0,00	0,00	
2014/007171 BIBLIOTECA PÚBLICA GERARDO DIEGO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA			10.000,00				1	0,00	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO
2014/007172 CENTRO CULTURAL EL SITIO DE MI RECREO. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	10.000,00				1	286,53	286,53	0,00	0,00	0,00	
2014/007173 EDIFICIO SEDE DISTRITO VILLA DE VALLECAS. ADAPTACIÓN A NORMATIVA ELÉCTRICA		5	40.000,00				1	13.540,98	13.332,53	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE VICÁLVARO	9		897.000,00	0,00	0,00	0,00	9	832.498,49	832.498,44	0,00	0,00	0,00	
2014/007143 CENTRO DE MAYORES EL ALMENDRO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA		+5	90.000,00				1	89.927,77	89.927,75	0,00	0,00	0,00	
2014/007144 CENTRO DE MAYORES VICÁLVARO. ADECUACIÓN ESPACIOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		+5	100.000,00				1	98.221,75	98.221,74	0,00	0,00	0,00	
2014/007145 CENTRO SERVICIO SOCIALES VALDEBERNARDO.REMODELACIÓN SALÓN ACTOS Y OTRAS DE SEGURIDAD		+5	35.000,00				1	34.999,41	34.999,39	0,00	0,00	0,00	
2014/007146 CENTRO DE ACOGIDA LUIS VIVES. ADECUACIÓN FACHADA, CARPINTERÍA Y LUCERNARIOS		+5	85.000,00				1	84.972,83	84.972,83	0,00	0,00	0,00	
2014/007147 CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO.SALÓN ACTOS Y CLIMATIZACIÓN PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA		+5	200.000,00			NO SE VALORA	1	199.981,48	199.981,48	0,00	0,00	0,00	
2014/007148 CENTRO SOCIAL POLIVALENTE VICÁLVARO.REFORMA PORCHE Y OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD		+5	42.000,00			0,00	1	22.729,50	22.729,50	0,00	0,00	0,00	
2014/007149 EDIFICIO ANEXO A SEDE DISTRITO DE VICÁLVARO. MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		+5	115.000,00			NO SE VALORA	1	74.540,25	74.540,25	0,00	0,00	0,00	
2014/007150 ASCENSOR DE PASARELA SOBRE LAS VÍAS DE LA ESTACIÓN CERCANÍAS VICÁLVARO. MEJORA		+5	200.000,00			NO SE VALORA	1	197.198,52	197.198,52	0,00	0,00	0,00	
2014/007151 TALLER-MUSEO DE VICÁLVARO. OBRAS DE ADECUACIÓN Y OTRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		+5	30.000,00			NO SE VALORA	1	29.926,98	29.926,98	0,00	0,00	0,00	
G.DEL DISTRITO DE SAN BLAS - CANILLEJAS	10		644.893,48	0,00	0,00	46.660,03	10	644.893,48	644.893,46	0,00	0,00	48.160,03	

SECCIÓN / RESPONSABLE	PROYECTOS APROBADOS						INFORMES ECONÓMICOS						OBSERVACIONES
	Nº PR.	VIDA ÚTIL	IMPORTE	INCREMENTO GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	RECIBIDOS	IMPORTE COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INCREMENTO O GASTO CORRIENTE	INCREMENTO DE INGRESOS	REDUCCIÓN DE GASTOS	
Código Denominación	291		48.453.087,66	160.800,00	10.000,00	4.697.336,23	288	33.698.622,68	30.322.054,95	0,00	0,00	1.013.581,21	
2014/007152 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO		25	83.975,45			3.273,40	1	83.975,45	83.975,44	0,00	0,00	3.273,40	
2014/007153 CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO. REHABILITACIÓN INTEGRAL		25	226.791,00			10.706,81	1	226.791,00	226.791,00	0,00	0,00	10.706,81	
2014/007154 AUDITORIO PARQUE EL PARAISO. PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		25	38.129,45			2.171,22	1	38.129,45	38.129,45	0,00	0,00	2.171,22	
2014/007155 BIBLIOTECA JOSÉ DEL HIERRO.MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES CALEFACCIÓN		20	44.515,00			2.100,00	1	44.515,00	44.515,00	0,00	0,00	2.100,00	
2014/007156 CENTRO SERVICIOS SOCIALES TORRE ARIAS. ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		25	43.768,83			1.604,87	1	43.768,83	43.768,82	0,00	0,00	1.604,87	
2014/007157 SEDE DISTRITO SAN BLAS.MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES		25	64.399,60			26.558,21	1	64.399,60	64.399,60	0,00	0,00	26.558,21	
2014/007158 CENTRO DE MAYORES ESFINGE. ADAPTACIÓN MURO DE CONTENCIÓN		25	60.314,15			245,52	1	60.314,15	60.314,15	0,00	0,00	245,52	
2014/007233 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. ADAPTACIÓN NORMATIVA ELÉCTRICA		6	40.000,00				1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	500,00	
2014/007234 CENTRO JUVENIL CERVANTES. ADAPTACIÓN NORMATIVA ELÉCTRICA		6	26.000,00				1	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	500,00	
2014/007235 CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO. ADAPTACIÓN NORMATIVA ELÉCTRICA		6	17.000,00				1	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	500,00	
G.DEL DISTRITO DE BARAJAS	5		521.966,62	0,00	10.000,00	15.114,46	5	521.966,60	340.965,77	0,00	0,00	329,85	
2014/007159 CENTRO CULTURAL GLORIA FUERTES. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	137.469,72			1.874,78	1	137.469,72	137.469,72	0,00	0,00	329,85	SE PRODUCE EN 2015
2014/007160 CENTRO SOCIO CULTURAL TERESA. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		5	68.064,17			1.374,75	1	68.064,17	68.064,17	0,00	0,00	0,00	SE PRODUCE EN 2015
2014/007161 CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		15	112.019,82		10.000,00	1.394,13	1	112.019,80	112.019,80	0,00	0,00	0,00	OBRAS FINALIZADAS 2015
2014/007162 CENTRO DE MAYORES ACUARIO. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA		10	23.412,08			4.314,84	1	23.412,08	23.412,08	0,00	0,00	0,00	OBRAS FINALIZADAS 2015
2014/007163 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE BARAJAS. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA			181.000,83			6.155,96	1	181.000,83	0,00				NO SE EJECUTA. JUSTIFICADO